CARTÃO DE INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO BOMBA MANUAL	
NOME DO PROJETO	FURO DE AGUA DE MALOVECUA
ORGANIZAÇÃO DO PROJETO	WATER UNDER GROUND
DATA DE INSTALAÇÃO	12 DE SETEMBRO DE 2016

LOCALIZAÇÃO BOMBA MANUAL	
COMUNIDADE	MALOVECUA
LOCALIZAÇÃO DA BOMBA	ESCOLA SECUNDARIA DE MALOVECUA
DISTRITO	MASSINGA
PAÍS	MOÇAMBIQUE
AS COORDENADAS GPS DO FURO DE SONDAGEM	23º 17´ 19.0´´ 35º 23´ 31.0´´
ALTITUDE DA BOMBA	128 METROS

DETALHES COMUNIDADE		
NOME DO LÍDER COMUNITÁRIO	NOME: AMINOSSE TOMO COME NÚMERO DE TELEFONE :	
OS NOMES DOS MEMBROS EM OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO COMISSÃO	NOME: MARIO ISAIAS CUINHANE NÚMERO DE TELEFONE : 827041420	
	NOME: LUCIANO ANGELO NÚMERO DE TELEFONE : 844266451	
	NOME: ANA ZAQUEU NÚMERO DE TELEFONE : 840570597	

NOME DO MEMBRO DA EMPRESA DE PERFURAÇÃO QUE TREINOU OS MEMBROS DA COMISSÃO	JOSE MATHE
FERRAMENTAS DADA À COMISSÃO PELA EMPRESA DE PERFURAÇÃO	CHAVE 17 E 19, CHAVE CACHIMBO, UMA MESA, UM QUITE DE REPARAÇAO

DETALHES BOMBA MANUAL

FABRICANTE	AJY, AFRIDIEV
NÚMERO CÓDIGO BOMBA DE MÃO	93265

BOREHOLE DETAILS

NOME DO DRILLING COMPANY	VILCON
INFORMAÇÕES DE CONTACTO EMPRESA DE PERFURAÇÃO	NOME: CARLOS DAUSSE NÚMERO DE TELEFONE : 846856183
NOME DO PROFISSIONAL QUE INSTALOU A BOMBA	JOSE MATHE
DATA EM QUE O POÇO FOI CONCLUÍDO	17 DE SETEMBRO DE 2016
GARANTIA DE POÇO DE PERFURAÇÃO EMPRESA VÁLIDO ATÉ (UM ANO DE CONCLUSÃO)	UM ANO
PROFUNDIDADE DO FURO DE SONDAGEM	62 METROS
ESTÁTICA DE NÍVEL DE ÁGUA (SWL)	48.60 METROS
PROFUNDIDADE DE AJUSTE CILINDRO	52 METROS
DIÂMETRO DO BEM COBERTURA	4 POLEGADAS